



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD LUDBREG  
GRADONAČELNIK

KLASA:363-02/19-01/09  
URBROJ:2186/18-01/1-21-9  
Ludbreg 14. lipnja 2021. g.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018, 110/2018 i 32/2020) i te članka 58. Statuta Grada Ludbrega («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 12/2021) gradonačelnik Grada Ludbrega na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 14. lipnja 2021. g., podnosi

### IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2020. g

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 17. sjednici održanoj 6. prosinca 2019. g., donijelo Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2020. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 81/2019), u iznosu od **10.286.225,84 kn.**

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2020. g., donesene su na 24. sjednici Gradskog vijeća održane 16. listopada 2020. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br.70/2020) temeljem kojih je prvobitni Program izmijenjen, dopunjen i povećan na **ukupni iznos od 13.285.029,60 kn**, a II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2020. g., donesene su na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. prosinca 2020. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 104/2020) temeljem kojih je prvobitni Program izmijenjen, dopunjen i umanjen na **ukupni iznos od 12.301.720,82 kn**, a do kraja 2020. godine Program je ostvaren u **ukupnom iznosu od 11.062.753,19 kn.**

Dio radova planiranih Programom za 2020. g. koji nisu realizirani i koji su u tijeku, realizirati će se u 2021.g. u onom obimu i dinamici koju će dozvoliti proračunske mogućnosti, vanjski izvori financiranja te sufinanciranje građana.

**Izvedeni radovi u 2020. g. analizirani su u tabelarnom prikazu u nastavku zaključno s 31.12.2020. g.**

Gradonačelnik  
Dubravko Bilić

Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora kn	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u kn
<b>I.</b>	<b>GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA</b>				
1	Uređenje dječjih igrališta	/	0,00	150.000,00	150.000,00
2	Izgradnja nogostupa u Koprivničkoj ulici sa sjeverne strane, od spoja sa Ulicom M. P. Miškine do kružnog toka prema Ul. M. Krleže	/	0,00	230.803,75	230.803,75
3	Uređenju šetnice sa desne obale rijeke Bednje uz Ulicu F. Kuharića do Ul. bana J. Jelačića (most) sa postavom parkovnih klupa	/	0,00	97.037,25	97.037,25
4	Radovi na stabilizaciji nasipa i ojačanja temelja na dijelovima šetnica ispod mostova - ulice A. Stepinca i B. Jelačića)	/	0,00	109.870,00	109.870,00
5	Izrada i ugradnja sanitarnog kontejnera i pripadajuće opreme sa biojamom BJT 5 na Otoku mladosti	/	0,00	146.218,75	146.218,75
6	Pripremni i završni radovi na izradi i ugradnji modularnih sustava tuševa sa podlogom, platoa za sunčanje i odmor te pametnih klupa sa pripadajućom opremom na Otoku mladosti u Ludbregu	/	0,00	246.497,50	246.497,50
7	Izvođenje radova na uređenju adrenalinskog parka na Otoku mladosti u Ludbregu	/	0,00	145.000,00	145.000,00
8	Izrada i postava slamnatih skulptura u prirodnoj veličini na šetnici uz Rijeku Bednju i na Otoku mladosti	/	0,00	24.750,00	24.750,00
9	Radovi na krajobraznom uređenju zelenih površina uz Ulicu R. Fizira	/	0,00	103.406,25	103.406,25
10	Uređenje šetnice na Otoku mladosti oko ribnjaka i jezera	/	0,00	275.000,00	275.000,00
11	Izvođenje radova na uređenju terena za manifestacije na prilazima otoku te na Otoku mladosti	/	0,00	248.000,00	248.000,00
12	Uređenje šetnice uz prostor za manifestacije na Otoku mladosti	/	0,00	57.565,63	57.565,63
13	Uređenje gradskog groblja u Ludbregu: uređenje parkirališta uz zap.stranu (ulaz sa drž. ceste DC24)	/	0,00	219.790,00	219.790,00
<b>UKUPNO I: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - PLAN:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.053.939,13</b>	<b>2.053.939,13</b>
<b>UKUPNO I: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZVRŠENJE:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.053.939,13</b>	<b>2.053.939,13</b>

II.	GRAĐENJE CESTA	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora kn	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u kn
1	Radovi na sanaciji klizišta Vinogradec - nerazvrstana cesta NC 3-038 u Vinogradima Ludbreškim (radovi: 1.587.230,31 kn, nadzor: 68.750,00, sveukupno: 1.655.980,31 kn) <u>Ostvarenje do 31.12.2020.g.</u> Realizacija projekta i ostatka sufinanciranja u 2021.g.	Hrvatske vode 50%: 828.615,16	708.125,00	874.105,31	1.582.230,31
2	Izgradnja prilazne ceste i parkirališta u Ul. k. A. Stepinca u Ludbregu (kod restorana Shark)	/	0,00	572.835,38	572.835,38
3	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta (odvojci ulica, manji zahvati) u zonama klijeti i kuca za odmor koji se djelomično financiraju iz poreza na kuće za odmor	/	0,00	500.000,00	500.000,00
4	Asfaltiranje odvojaka Bednjanske ul. u Ludbregu	Građani: 95.955,50 kn	95.955,50	280.468,18	376.423,68
5	Asfaltiranje odvojka Vinogradske ulice u Čukovcu D=180m, Š=3m	/	0,00	225.318,75	225.318,75
6	Asfaltiranje dijela ulice Graci u Čukovcu (produžetak do zadnje kuće) D=100 m, Š=2,5 m	/	0,00	35.100,00	35.100,00
7	Asfaltiranje Vinogradske ulice u Čukovcu - II faza, D=1300m Š=2,5m	/	0,00	280.514,13	280.514,13
8	Asfaltiranje i uređenje Kalničke ulice (LC 25207) U Bolfanu (izvanredno održavanje LC), D=1.100 m, Š= 3,0 m (temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja LC 25207 u Bolfanu)	ŽUC: 75%	331.981,58	110.660,53	442.642,11
9	Asfaltiranje i uređenje Školske ulice u naselju Bolfan (1. faza =194.061,00 kn, 2. faza = 97.562,50)	/	0,00	291.623,50	291.623,50
10	Asfaltiranje i uređenje Zavrtnje ulice u naselju Bolfan	/	0,00	237.593,75	237.593,75
11	Asfaltiranje i uređenje Ulice Redvenica (NC 3-113, II. faza) u Bolfanu, D=570m	/	0,00	158.382,34	158.382,34
12	Uređenje Zavrtnje ulice u Hrastovskom ukp. D=360m, Š=2,5 -3,5m	/	0,00	131.577,60	131.577,60
13	Uređenje Ulice Rudolfa Fizira, Ludbreg - uređenje (asfaltiranje prilaza i parkirnih mjesta). Financiranje: građani =43.031,25 kn (završna faza - asfaltiranje), Proračun Grada =213.435,31 kn (pripremni radovi)	Financiranje građana: 43.031,25 kn	43.031,25	213.435,31	256.466,56

14	Radovi na asfaltiranju odvojka Ulice Ludbreških branitelja Vukovara u Vinogradima Ludbr.	financiranje građana: 25.440,00 kn	25.440,00	38.185,00	63.625,00
15	Izgradnja temelja mosta (=234.416,88 kn) i postava nove mostne konstrukcije (=246.791,25 kn) na Mlinskom kanalu kod Otoka mladosti u Ludbregu	/	0,00	481.208,10	481.208,10
16	Građevinsko - obrtnički radovi na demontaži, rekonstrukciji i montaži čelične konstrukcije mosta na drugu lokaciju na Otoku mladosti u Ludbregu (lokacija Jezero – Otok)	/	0,00	52.125,00	52.125,00
17	Asfaltiranje dijela ulice Torčec u Čukovcu, D=110m	/	0,00	36.930,00	36.930,00
18	Izrada, isporuka i ugradnja vertikalne signalizacije za označavanje ulica u naseljima Selnik, Sigetec Ludbreški, Poljanec, Hrastovsko, Globočec Ludbreški, Čukovec, Bolfan	/	0,00	74.462,50	74.462,50
<b>UKUPNO II: GRAĐENJE CESTA – PLAN:</b>			<b>1.325.023,49</b>	<b>4.549.035,22</b>	<b>5.874.058,71</b>
<b>UKUPNO II: GRAĐENJE CESTA – IZVRŠENJE:</b>			<b>1.204.533,33</b>	<b>4.594.525,38</b>	<b>5.799.058,71</b>
<b>III.</b>	<b>GRAĐENJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>Izvor financiranja iz drugih izvora</b>	<b>Iznos financiranja iz drugih izvora kn</b>	<b>Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn</b>	<b>IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u kn</b>
1	Izgradnja ekološke i štedljive LED javne rasvjete u dijelu Zagorske ulice u Ludbregu	/	0,00	109.187,50	109.187,50
2	Izgradnja ekološke i štedljive LED javne rasvjete u dijelu Cvjetne ulice u Vinogradima L.	/	0,00	62.967,20	62.967,20
3	Projekt modernizacije postojeće javne rasvjete u naseljima Globočec, Čukovec, Bolfan i Segovina (Projekti 1, 2, 3 i 4) ) zamjena postojećih neadekvatnih 176 kom svjetiljki sa sveukupno 511 kpl novih ekoloških i štedljivih LED svjetiljkama, te popuna sustava JR nedostajućim svjetiljkama u skladu sa svjetlotehničkim proračunom) kroz najam rasvjetnih tijela na rok 60 mj. (uključena i popuna sa 27 kom nedostajućih rasvjetnih tijela u dijelu naselja Hrastovsko). Iznos godišnjeg najma: 163.214,86 kn	/	0,00	816.074,30	816.074,30

4	Projekt modernizacije postojeće javne rasvjete u naselju Poljanec (Projekt 5) zamjena postojećih neadekvatnih 75 kom svjetiljki sa sveukupno 121 kpl novih ekoloških i štedljivih LED svjetiljkama, te popuna sustava JR nedostajućim svjetiljkama u skladu sa svjetlotehničkim proračunom) kroz najam rasvjetnih tijela na rok 60 mj. Iznos godišnjeg najma: 40.131,64 kn	/	0,00	200.658,20	200.658,20
5	Elektromontažni radovi na zamjeni postojećih i ugradnji novih rasvjetnih tijela na području Grada Ludbrega (naselja Globočec, Čukovec, Bolfan, Poljanec i dio Selske ul. u Hrastovskom)	/	0,00	215.312,50	215.312,50
6	Izgradnja javne rasvjete na šetnicama uz Bednju i otoku mladosti (60 stupova i LED rasvjetnih tijela, ukp. 142.373,25 kn, montažni materijal i radovi, ukp.: 177.750,00 kn)	/	0,00	320.123,25	320.123,25
<b>UKUPNO III: GRAĐENJE JAVNE RASVJETE - PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>1.724.322,95</b>	<b>1.724.322,95</b>
<b>UKUPNO III: GRAĐENJE JAVNE RASVJETE - IZVRŠENJE</b>			<b>0,00</b>	<b>1.724.322,95</b>	<b>1.724.322,95</b>
<b>IV.</b>	<b>IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI</b>	<b>Izvor financiranja iz drugih izvora</b>	<b>Iznos financiranja iz drugih izvora</b>	<b>Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn</b>	<b>IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO</b>
1	Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na Crkvi Svetog Trojstva (pročelje i cinktor) u sklopu EU projekta: Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega, iznos: 1.586.828,13 kn - <u>Ostvarenje do 31.12.2020.g.</u> Realizacija projekta i sufinanciranja u 2021.	SAFU Operativni program Konkurentnost i kohezija EU: 817.514,80 kn	0,00	422.860,50	422.860,50
2	Rekonstrukcija zgrade apoteke u Ludbregu - izrada projektne dokumentacije	/	0,00	246.250,00	246.250,00
3	Radovi na sanaciji krovšta Zgrade gradske uprave (građevinska skela, sanacija krovne konstrukcije i zamjena crijepova, zamjena žljebova) Limarski radovi: 38.800,00, krovopokrivački radovi i skela: 232.500,00 kn.	/	0,00	271.300,00	271.300,00
4	Radovi na rekonstrukciji nadstrešnice i zamjeni limenog pokrova kod ulaza u prostor Hitne službe na Domu zdravlja u Ludbregu	/	0,00	76.000,00	76.000,00

5	Radovi na sanaciji dijela krovišta Šk. Sp. Dvorane	/	0,00	32.100,00	32.100,00
6	Adaptacija sanitarnih kontejnera i biojama uz Svetište u Ludbregu	/	0,00	71.125,00	71.125,00
7	Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju sunčane elektrane Slokovec	HEP	242.000,00	0,00	242.000,00
8	Izrada i ugradnja električnih ormara GRO za napajanje el. energijom javne rasvjete i objekata na Otoku mladosti i Zanatskom trgu u Ludbregu	/	0,00	50.384,64	50.384,64
9	radovi na izradi i ugradnji optičke infrastrukture za potrebe postavljanja video nadzora na Otoku mladosti u Ludbregu	/	0,00	43.197,73	43.197,73
10	Zamjena dotrajale postojeće i ugradnja nove energetski učinkovite prozorske stolarije u prizemlju objekta Društ. Dom Hrastovsko	/	0,00	30.214,53	30.214,53
<b>UKUPNO IV: IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI – PLAN</b>			<b>1.059.514,80</b>	<b>1.589.885,23</b>	<b>2.649.400,03</b>
<b>UKUPNO IV: IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI – IZVRŠENJE</b>			<b>242.000,00</b>	<b>1.243.432,40</b>	<b>1.485.432,40</b>

#### REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA

OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Iznos financiranja iz drugih izvora kn	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u kn
<b>UKUPNO: I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.939,13</b>	<b>2.053.939,13</b>
<b>UKUPNO: II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>1.204.533,33</b>	<b>4.594.525,38</b>	<b>5.799.058,71</b>
<b>UKUPNO: III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.322,95</b>	<b>1.724.322,95</b>
<b>UKUPNO: IV. IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI</b>	<b>242.000,00</b>	<b>1.243.432,40</b>	<b>1.485.432,40</b>
<b>SVEUKUPNO – PLAN:</b>	<b>2.384.538,29</b>	<b>9.917.182,53</b>	<b>12.301.720,82</b>
<b>SVEUKUPNO - IZVRŠENJE:</b>	<b>1.446.533,33</b>	<b>9.616.219,86</b>	<b>11.062.753,19</b>

**REKAPITULACIJA - PLAN I IZVRŠENJE PROGRAMA**

<b>Rb:</b>	<b>Opis:</b>	<b>Plan za 2020.</b>	<b>I. Rebalans Plana 16.10.2020.</b>	<b>II. Rebalans plana 28.12.2020.</b>	<b>Izvršenje do 31.12.2020.</b>	<b>Izvršenje u odnosu na II. rebalans plana (%)</b>
I.	<b>GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>2.315.848,50</b>	<b>2.190.721,00</b>	<b>2.053.939,13</b>	<b>2.053.939,13</b>	<b>100,00%</b>
II.	<b>GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>5.448.337,34</b>	<b>6.115.284,97</b>	<b>5.874.058,71</b>	<b>5.799.058,71</b>	<b>98,72%</b>
III.	<b>GRAĐENJE JAVNE RASVJETE</b>	<b>735.000,00</b>	<b>1.597.232,50</b>	<b>1.724.322,95</b>	<b>1.724.322,95</b>	<b>100,00%</b>
IV.	<b>IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI UKUPNO:</b>	<b>1.787.040,00</b>	<b>3.381.791,13</b>	<b>2.649.400,03</b>	<b>1.485.432,40</b>	<b>56,07%</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>10.286.225,84</b>	<b>13.285.029,60</b>	<b>12.301.720,82</b>	<b>11.062.753,19</b>	<b>89,93%</b>

U privitku materijala prilaže se i pregled zajedničkih programa Grada i drugih ustanova ili trgovačkih društava koja upravljaju drugom komunalnom infrastrukturom za koju nije nadležan Grad Ludbreg, ali koja se komunalna infrastruktura nalazi ili će se realizirati na području Grada Ludbrega i predviđena je posebnim programima naprijed navedenih upravitelja.



Prilog Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2020.g.

PREGLED ULAGANJA DRUGIH U INFRASTRUKTURU GRADA LUDBREGA U 2020. GODINI

Ludbreg, 14.06.2020.g.

PREGLED ULAGANJA DRUGIH U INFRASTRUKTURU GRADA LUDBREGA u 2020.			
RB	UČESNICI U PROGRAMU	ULAGANJA U 2020.	UKUPNO PO UČESNIKU kn:
1	2	3	4
1.	Županijska uprava za ceste*	Asfaltiranje i uređenje Kalničke ulice (LC 25207) U Bolfanu (izvanredno održavanje LC), D=1.100 m, Š= 3,0 m (temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja LC 25207 u Bolfanu) - dio koji se odnosi na sufinanciranje ŽUC-a (75%) =331.981,58 kn. Vrijednost ukp. investic. =442.642,11*	331.981,58
<b>ŽUC UKUPNO:</b>			<b>331.981,58</b>
2.	HEP ODS - Elektra	<b>I. Radovi na održavanju</b> postojećih elektroenergetskih objekata. <b>Ukupno: 350.000,00 kn</b> <b>II. Radovi na izgradnji novih te rekonstrukciji postojećih elektro -energetskih objekata:</b> - modernizacija obračunskih mjernih mjesta i kableske niskonaponske mreže u naseljima Bolfan, Čukovec i Vinogradi Ludbreški - dovršetak rekonstrukcije niskonaponske mreže u dijelu naselja Apatija <b>Ukupno: 3.500.000,00 kn</b>	350.000,00  3.500.000,00
<b>HEP ODS - ELEKTRA UKUPNO:</b>			<b>3.850.000,00</b>
3.	TERMOPLIN d.d.	<b>I. Radovi na rekonstrukciji i popravku</b> plinske mreže i plinskih priključaka u ulici M. Krlježe u Sigeću Ludbr. u dužini od 1080 m =745.872,00 kn + PDV <b>Ukupno: 932.340,00 kn</b>	932.340,00
<b>TERMOPLIN UKUPNO:</b>			<b>932.340,00</b>
4.	VARKOM d.d.	<b>I. Izgradnja:</b> produženje vodovodne mreže u Globočecu Ludbreškom – Izvorska ulica u ukp. iznosu =86.071,22 kn <b>II. Rekonstrukcije:</b> Interventno održav. vodovod. mreže Vinogradi Ludbreški I. odvojak iz Ulice Ludbreških branitelja Vukovara u ukp. iznosu =31.208,71 kn II. Interventno održavanje vodovod. mreže u Sigečaku u ukp. iznosu = 28.185,18 kn <b>Interventno održavanje sveukupno: 59.393,89 kn</b>	86.071,22  59.393,89
<b>VARKOM d.d. UKUPNO:</b>			<b>145.465,11</b>

110.0

331.0



5.	HRVATSKE CESTE	<b>I. Redovno održavanje:</b> 1. državne ceste DC2 =828.976,00 kn + PDV 2. državne ceste DC24 =177.182,00 kn + PDV <b>Ukupno redovno održavanje: 1.257.697,50 kn</b> sa PDV-om	1.257.697,50
		<b>II. Investicijsko održavanje:</b> 1. Izrada projektne dok. rekonstrukcije raskrižja drž. ceste DC2 i županijske ceste ŽC2071 u Selniku kod Ludbrega, iznos =0,00 kn + PDV, 2. Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste D24, dionica Hrastovsko - Ludbreg, od raskrižja sa LC 25094 Hrastovsko - Ludbreg do LC 25098, Iznos =0,00 kn Napomena: završetak izrade projektne dokumentacije za ove investicije planiran se u 2021.g.	0,00
		<b>HRVATSKE CESTE UKUPNO:</b>	<b>1.257.697,50</b>
		<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>6.517.484,19</b>

Izvor: Izvješća o ulaganjima dostavljena od strane svakog pojedinog učesnika

\* Iznosi iskazani pod točkom **1. Ulaganja Žup. Uprave za ceste** odnose se na dio koji je financirao ŽUC, a sufinanciranje Grada i ukp. vrijednost investicije iskazana je u Glavi II. točki 2.8. Ludbreg *Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2020. godini*