



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/20-01/06
URBROJ: 2186116-01/1-22-10
Ludbreg 26. rujna 2022. g.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/2018, 110/2018 i 32/2020) i te članka 58. Statuta Grada Ludbrega («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 12/2021) gradonačelnik Grada Ludbrega na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 26. rujna 2022. g., podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU LUDBREGU ZA 2021. g

Gradsko vijeće Grada Ludbrega je na 27. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. g., donijelo Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2021. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 121/2020), u iznosu od **14.890.117,60 kn.**

Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za 2021. g., donesene su na 6. sjednici Gradskog vijeća održane 28. prosinca 2021. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 104/2021) temeljem kojih je prvobitni Program izmijenjen, dopunjen i umanjen na **ukupni iznos od 13.060.326,67 kn, a do kraja 2021. godine Program je ostvaren u ukupnom iznosu od 12.447.833,25 kn.**

Dio radova planiranih Programom za 2021. g. koji nisu realizirani i koji su u tijeku, realizirati će se u 2022.g. u onom obimu i dinamici koju će dozvoliti proračunske mogućnosti, vanjski izvori financiranja te sufinanciranje građana.

Izvedeni radovi u 2021. g. analizirani su u tabelarnom prikazu u nastavku zaključno s 31. 12. 2021. godine.


Gradonačelnik
Dubravko Bilić

Rb	OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora kn	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u kn
I.	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA				
1	Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ludbrega	/	20.000,00	80.000,00	100.000,00
2	Izgradnja atletske staze na sportskim terenima - 1. faza (ukupno: 1.142.062,50, iskazan iznos realizacije do 31.12.2021.g.)	Ministarstvo turizma i sporta: 252.012,30 (u 2022)	0,00	529.569,08	529.569,08
3	Izgradnja igrališta za košarku i odbojku u zoni sportskih terena (uz stadion NK Podravina) (pripremni radovi =59.032,50 kn, radovi na postavi završne obloge i opremanje =470.883,75 kn i nadzor radova =13.750,00 kn)	/	0,00	543.666,25	543.666,25
4	Izgradnja igrališta i uređenje okoliša u naselju Hrastovsko u sklopu projekta koji sufinancira Ruralni fond EU (operacija tip 2.2.1. Obnova / modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja)	Ruralni fond EU: 265.032,18	265.032,18	355.205,32	620.237,50
5	Radovi na postavi gumene sportske podloge i uređenju školskog igrališta u Ludbregu (pripremni radovi =26.950,00 kn, radovi na postavi gumene sportske podloge i uređenje igrališta =522.812,50 kn)	Varaždinska županija 50%	274.881,25	274.881,25	549.762,50
6	Uređenje igrališta za odbojku kod OŠ Ludbreg	/	0,00	48.562,50	48.562,50
7	Radovi na hortikulturalnom uređenju kružnog toka u Ludbregu Trg palih sportaša) između Ul. P. Zrinskog, V. Lisinskog i Frankopanske	/	0,00	117.511,65	117.511,65
8	Izvođenje radova na uređenju prilaza sa Koprivničke ulice prema dvorištu DVD-a Ludbreg	/	0,00	77.534,75	77.534,75
9	Radovi na Sportskom centru Hrastovsko - II. faza uređenja	/	0,00	41.333,75	41.333,75
10	Radovi na uređenju igrališta za odbojku u Kučanu Ludbr.	/	0,00	36.937,50	36.937,50
11	Radovi na sanaciji asfaltnog kolnika i staza na mostu preko Rijeke Bednje (do Ulice kardinala A. Stepinca)	/	0,00	32.286,50	32.286,50
12	Uređenje parkirališta kod groblja u Ludbregu (radovi = 893.527,39, projektna dok = 43.250,00, nadzor radova =15.000,00 kn)	/	0,00	951.777,40	951.777,40

13	Uređenje parkirališta kod groblja u Bolfanu	Proračun Općine Rasinja: 89.058,74 kn	89.058,74	89.058,75	178.117,49
14	Uređenje Bike parka u Ludbregu - 1. faza - Izrada projektne dokumentacije	/	0,00	39.500,00	39.500,00
15	Radovi na iskopu kanala u Ul. R. Fizira u Ludbregu	/	0,00	40.943,75	40.943,75
16	Izvođenje radova na krajobraznom uređenju parka oko dvorca Batthyany u Ludbregu - I. faza (iznos =160.755,27kn) i II. Faza (Iznos =106.072,23kn)	/	0,00	266.827,50	266.827,50
17	izvođenje radova na izradi i postavljanje drvenih platformi u zoni sporta i rekreacije na Otoku mladosti u Ludbregu	/	0,00	68.750,00	68.750,00
18	Izvođenje radova na uređenju šetnice na središnjem i zapadnom dijelu Otoka mladosti u Ludbregu	/	0,00	199.912,50	199.912,50
19	Izvođenje radova na uređenju zapadnog dijela Otoka mladosti u Ludbregu	/	0,00	199.625,00	199.625,00
20	Nabava i ugradnja žičare sa dvije sjedalice dužine 25 m za adrenalinski park na otoku mladosti u Ludbregu		0,00	98.125,00	98.125,00
21	Izrada Idejnog rješenja uređenja Trga Sv. Trojstva u Ludbregu	/	0,00	94.375,00	94.375,00
22	Izrada, isporuka i ugradnja reklamnih stupove dimenzije 50 x 180 x 10cm sa čeličnom potkonstrukcijom, instalacijom i LED rasvjetom (7 kompleta), u Ludbregu	/	0,00	43.968,00	43.968,00
23	isporuka i postava info kioska Smart Tourist Twin sa dva odvojena sustava i ekrana komplet u Ludbregu	/	0,00	94.375,00	94.375,00
UKUPNO I: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - PLAN:			928.972,17	5.435.576,12	6.364.548,29
UKUPNO I: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZVRŠENJE:			648.972,17	5.103.082,70	5.752.054,87
II.	GRAĐENJE CESTA	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora kn	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u kn
1	Radovi na sanaciji klizišta uz nerazvrstanu cestu NC 3-022, predio Starjak u Ludbreškim Vinogr. (radovi =595.048,88 kn, nadzor =23.550,00) uključujući izradu projektne dokumentaciju (=62.500,00 kn), revizija projekta (=7.200,00 kn, ovaj iznos nije sufinanciran)	Hrvatske vode 50%: 340.549,44 kn	340.549,44	347.749,44	688.298,88

2	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta (odvojni ulica, manji zahvati) u zonama klijeti i kuca za odmor koji se djelomično financiraju iz poreza na kuće za odmor	/	0,00	515.328,71	515.328,71
3	Asfaltiranje nerazvrstane ceste NC 3-113 Redvenica (nastavak ceste) i odvojka Brioni u Bolfanu	/	0,00	198.665,00	198.665,00
4	Asfaltiranje Rapske ulice u Ludbregu	/	0,00	59.366,35	59.366,35
5	Uređenju prilaza oko kružnog toka i spoja sa Ulicom M. Krleže i Koprivničkom ulicom (drž. cesta DC24) u Ludbregu	/	0,00	237.043,75	237.043,75
6	Radovi na sanaciji klizišta uz nerazvrstanu cestu - Mirna ulica u Vinogradima Ludbreškim (radovi =169.455,85 kn, nadzor =22.500,00 kn)	/	0,00	191.955,85	191.955,85
7	Izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje po odvojcima na području naselja Čukovec	/	0,00	165.312,50	165.312,50
8	Izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje po odvojcima na području naselja Vinogradi Ludbreški		0,00	284.343,75	284.343,75
9	Asfaltiranju nerazvrstane ceste NC 3-102 u Segovini dužine zahvata 125 m, a širine 3 metra	/	0,00	68.312,50	68.312,50
10	Izrada glavnog i idejnog projekta građenja prometnice (ceste i oborinske odvodnje) ulice nove stambene zone Varoški vrti u Ludbregu	/	0,00	93.750,00	93.750,00
11	Izrada glavnog i idejnog projekta građenja prometnice (ceste i oborinske odvodnje) poduzetničke zone u naselju Hrastovsko	/	0,00	93.750,00	93.750,00
12	Izrada studije održivog prometa i mobilnosti za gospodarski i društveni rast Grada Ludbrega	/	0,00	73.500,00	73.500,00
UKUPNO II: GRAĐENJE CESTA – PLAN:			340.549,44	2.329.077,85	2.669.627,29
UKUPNO II: GRAĐENJE CESTA – IZVRŠENJE:			340.549,44	2.329.077,85	2.669.627,29
III.	GRAĐENJE JAVNE RASVJETE	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora kn	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u kn
1	Izgradnja javne rasvjete sa ekološkim i štedljivim LED svjetiljkama uz državnu cestu D2 - (stupovi, NN mreža, 42 LED svjetiljke - dio od ulaza u naselje Poljanec do Šilec benza i spoja sa	/	0,00	440.967,50	440.967,50

	cestom u Gospodar. zoni Sjever FAZA 1 (građ. radovi i ugradnja stupova =248.587,50 kn) i FAZA 2 (elektromontažni radovi i LED svjetiljke =192.380,00 kn)				
2	Uvođenje inteligentnog upravljanja javnom rasvjetom Grada Ludbrega (digitalizacija sustava javne rasvjete) kroz ugradnju CLSM sustava - sustava kontrole i praćenja rada javne rasvjete u realnim uvjetima sa mogućn. daljinskog nadzora sustava javne rasvjete, u sklopu Projekta Smart City Solutions) <u>Napomena: proveden postupak jav. nabave i sklapanja ugovora, realizacija u 1.KV. 2022.g. Vrijednost ugovorene opreme i radova: 1.034.901,25 kn</u>	Fond za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost (FZOEU) 40%: 416.460,50 kn	0,00	0,00	0,00
3	Izgradnja nedostajuće javne rasvjete u Čukovcu (dio Ulice Torčec do željezn. postaje Čukovec)	/	0,00	120.000,00	120.000,00
4	Izgradnja ekološke i štedljive LED javne rasvjete na šetnici uz lijevu obalu rijeke Bednje u Ludbregu – II. faza, uz sportske terene do spoja sa ulicom 5. studenog	/	0,00	297.070,63	297.070,63
5	Izgradnja ekološke i štedljive LED javne rasvjete na šetnici uz desnu obalu rijeke Bednje u Ludbregu (radovi =69.930,00 kn, svjetiljke i stupovi =27.764,89 kn)	/	0,00	97.694,89	97.694,89
6	Radovi na izgradnji arhitektonske (ambijentalne) javne rasvjete u sklopu perivoja Dvorca Batthyany	/	0,00	247.893,75	247.893,75
	radova na dopuni javne rasvjete sa stupovima i ekološkim i štedljivim LED svjetiljkama u naselju Hrastovsko I. FAZA (iznos =96.967,20 kn) i II. FAZA (iznos =55.759,33 kn)	/	0,00	152.726,53	152.726,53
UKUPNO III: GRAĐENJE JAVNE RASVJETE - PLAN			0,00	1.356.353,30	1.356.353,30
UKUPNO III: GRAĐENJE JAVNE RASVJETE - IZVRŠENJE			0,00	1.356.353,30	1.356.353,30
IV.	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI	Izvor financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz drugih izvora	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO
1	Izrada, dobava i ugradnja automatskih dvokrilnih kliznih vratiju Doortec SL 5, sa ugradnjom vanjskih rolo vratiju te ugradnjom dvokril. ulaznih vratiju pvc sa nadsvjetlom za stražnji ulaz na objektu Gradske ljekarne	/	0,00	39.949,18	39.949,18

2	Ugradnja modularnog osobnog dizala u zgradu gradske uprave – vertikalne podizne platforme (lijevo krilo dvorca Bathyanny) (projektna dokumentacija =48.750,00 kn, radovi =548.750,00 kn, nadzor =25.000,00 kn)	/	0,00	622.500,00	622.500,00
3	Izvođenje radova na sanaciji krovišta i zamjeni crijepa sa istočne i sjeverne strane Zgrade gradske uprave u Ludbregu – II. faza sanacije	/	0,00	256.250,00	256.250,00
4	Radova na zamjeni žljebova i cijevi na istočnoj strani Zgrade gradske uprave u Ludbregu	/	0,00	44.087,50	44.087,50
5	Radovi na adaptaciji uredskih prostorija na 1. katu Zgrade gradske uprave u Ludbregu (radovi na adaptaciji =109.830,00 kn, radovi na uređ. sanitarnog čvora, spuštenih stropova i ureda =101.537,50 kn)	/	0,00	211.367,50	211.367,50
6	Adaptacija i zamjena dotrajalog krovišta na objektu društveni dom u Čukovcu	Srpsko nacionalno vijeće: 45.000,00 kn	45.000,00	133.750,00	178.750,00
7	Adaptacija krovišta Vatrogasnog doma u Ludbregu (limarski radovi = 18.120,00 kn, radovi na adaptaciji krovišta = 164.499,28 kn	/	0,00	182.619,28	182.619,28
8	Radovi na izradi sustava grijanja u društvenom domu u Globočecu	/	0,00	71.646,25	71.646,25
9	Izrada projekta rekonstrukc. doma u Selniku"	/	0,00	106.875,00	106.875,00
10	Izgradnja kamp odmorišta s potrebnom infrastruktur. i pripremnim radovima za 14 smještajnih jedinica, ukp. površine 3670m2 (kčbr. 2546, 2547, 2550 i dijelovi kčbr. 2551 i 2552) u sklopu EU projekta INTERREG V-A	EU projekt INTERREG V-A Mađarska - Hrvatska: 278.630,00 kn	278.630,00	96.370,00	375.000,00
	Izrada i postava plutajuće fontane sa instalacijama na glavnom jezeru na Otoku mladosti u Ludbregu	/	0,00	103.921,82	103.921,82
	Izrada Idejnog rješenja gradske knjižnice Rekonstrukcija i prenamjena pomoćne zgrade Mlina u Kalničkoj ulici u Ludbregu u gradsku knjižnicu - 1.faza	/	0,00	65.560,00	65.560,00
	Radovi na uređenju zgrade i zemljišta oko pomoćne zgrade Mlina u Kalničkoj ul.	/	0,00	56.638,13	56.638,13
	Ugradnja uređaja za aerobno biološko pročišćavanje otpadnih voda Biorotor Kalnička (iznos =246.000,00 kn) te pripremi i završni radovi izvedbe kanalizacije i pripremi platoa za prečistač (Iznos = 108.633,13 kn)	/	0,00	354.633,13	354.633,13

UKUPNO IV: IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI – PLAN	323.630,00	2.346.167,79	2.669.797,79
UKUPNO IV: IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI – IZVRŠENJE	323.630,00	2.346.167,79	2.669.797,79

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA

OPIS GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Iznos financiranja iz drugih izvora kn	Iznos financiranja iz Proračuna Grada Ludbrega u kn	IZNOS IZVRŠENJA UKUPNO u kn
UKUPNO: I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA	648.972,17	5.103.082,70	5.752.054,87
UKUPNO: II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	340.549,44	2.329.077,85	2.669.627,29
UKUPNO: III. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE	0,00	1.356.353,30	1.356.353,30
UKUPNO: IV. IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI	323.630,00	2.346.167,79	2.669.797,79
SVEUKUPNO – PLAN:	1.593.151,61	11.467.175,06	13.060.326,67
SVEUKUPNO - IZVRŠENJE:	1.313.151,61	11.134.681,64	12.447.833,25

Rb:	Opis:	Plan za 2021. kn	I. Rebalans Plana 28.12.2021. kn	Izvršenje do 31.12.2021. kn	Izvršenje u odnosu na I. rebalans plana (%)
I.	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA	4.346.931,25	6.364.548,29	5.752.054,87	90,38%
II.	GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.625.160,10	2.669.627,29	2.669.627,29	100%
III.	GRAĐENJE JAVNE RASVJETE	2.666.151,25	1.356.353,30	1.356.353,30	100%
IV.	IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA TE OSTALI PROJEKTI UKUPNO:	5.251.875,00	2.669.797,79	2.669.797,79	100%
	SVEUKUPNO:	14.890.117,60	13.060.326,67	12.447.833,25	95,31%

U prilogu materijala prilaže se i pregled zajedničkih programa Grada i drugih ustanova ili trgovačkih društava koja upravljaju drugom komunalnom infrastrukturom za koju nije nadležan Grad Ludbreg, ali koja se komunalna infrastruktura nalazi ili će se realizirati na području Grada Ludbrega i predviđena je posebnim programima naprijed navedenih upravitelja.

Prilog Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2021.g.

PREGLED ULAGANJA DRUGIH U INFRASTRUKTURU GRADA LUDBREGA U 2021. GODINI

Ludbreg, 26. 09. 2022.g.

PREGLED ULAGANJA DRUGIH U INFRASTRUKTURU GRADA LUDBREGA u 2021.			
RB	UČESNICI U PROGRAMU	ULAGANJA U 2021.	UKUPNO PO UČESNIKU kn:
1	2	3	4
1.	Županijska uprava za ceste	1. Izgradnja potpornog zida na LC 25187 predio Sigečak Ukupno: 249.631,25 kn 2. Izgradnja potpornog zida na dionici LC 25152 (Vinogradi Ludbreški) Ukupno: 205.000,00 kn 3. Pojačano održavanje dionice LC 25099 Sigetec – Sesevete (asfaltni tepih) ...Ukp: 179.226,81 kn 4. Sanacija klizišta ina LC 25152 Vinogradi Ludbreški Ukupno: 590.083,63 kn	1.223.941,69
ŽUC UKUPNO:			1.223.941,69
2.	HEP ODS - Elektra	I. Radovi na održavanju postojećih elektroenergetskih objekata. Ukupno: 320.000,00 kn II. Radovi na izgradnji novih te rekonstrukciji postojećih elektro -energetskih objekata: - zamjena transformatora u TS 110/35/20 kV Selnik, - izgradnja 10(20) kV kabelskog voda od TS 110/35/20 kV Selnik do TS 10(20)/0,4 kV Bomark-Pak sa susretnim postrojenjem Bomark-Pak - modernizacija obračunskih mjernih mjesta i rekonstrukcija zračne NN (niskonaponske) mreže u Čukovcu, - izgradnja kabelske NN mreže u naseljima Bolfan, Čukovec i Hrastovsko. Ukupno: 3.500.000,00 kn	320.000,00 3.500.000,00
HEP ODS - ELEKTRA UKUPNO:			3.820.000,00
3.	TERMOPLIN d.d.	I. Radovi na rekonstrukciji i popravku plinske mreže i plinskih priključaka: na dionici od MRS Ludbreg (Kučan Ludbreški) do Frankopanske ulice, u naselju Sigetec Ludbreški (sjeverno od drž. Ceste D2) te u Glavnoj i Međimurskoj ulici u Selniku u ukupnoj dužini od 5016 m..... Ukupno: 4.802.884,50 kn bez PDV-a (6.003.605,63 kn sa uključenim PDV-om)	6.003.605,63
TERMOPLIN UKUPNO:			6.003.605,63
4.	VARKOM d.d.	1. Interventno održavanje vodovod. mreže u Globočecu Ludbr. – Izvorska ulica..... Ukp: 86.071,22 kn 2. Interventno održavanje vodovod. mreže u Sigečaku ukp: 27.427,00 kn 3. Interventno održavanje vodovod. mreže u Bolfanu- odvojak iz Kalničke ulice Ukp: 34.231,14 kn Interventno održav. sveukupno: 147.729,36 kn	147.729,36
VARKOM d.d. UKUPNO:			147.729,36

5.	HRVATSKE CESTE	I. Redovno održavanje: 1. državne ceste DC2 =1.248.752,00 kn + PDV 2. državne ceste DC24 =292.128,00 kn + PDV Ukupno: 1.540.880,00 kn (bez PDV-a) Ukupno redovno održavanje: 1.926.100,00 kn sa PDV-om II. Investicijsko održavanje: 1. Izrada projektne dok. rekonstrukcije raskrižja drž. ceste DC2 i županijske ceste ŽC2071 u Selniku kod Ludbrega, iznos =14.600,00 kn + PDV, 2. Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste D24, dionica Hrastovsko - Ludbreg, od raskrižja sa LC 25094 Hrastovsko - Ludbreg do LC 25098, Iznos =39.700,00 kn + PDV Ukupno: 54.300,00 kn (bez PDV-a) Sveukupno investic. održavanje: 67.875,00	1.926.100,00 67.875,00
HRVATSKE CESTE UKUPNO:		1.993.975,00	
SVEUKUPNO:		13.189.251,68	

Izvor: Izvješća o ulaganjima dostavljena od strane svakog pojedinog učesnika

Napomena: ukupni iznosi po učesnicima navedeni su sa uključenim PDV-om